

2018. | március | 22.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LAKOSSÁGI BEJÁRÁSON VEHETTÉK SZEMÜGYRE A KÖRNYÉKEN ÉLŐK ÉS AZ ÉRDEKLŐDŐK A „MARÓTVÖLGYI ÖBLÖZET RENDEZÉSE” CÍMŰ PROJEKT FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKÁIT

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a Marótvölgyi öblözet rendezése című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosítószámú projektet, amely Főnyed, Sávoly, Somogyásmon és Szegerdő településeket érinti.

A mintegy 2,19 milliárd forint európai uniós forrásból megvalósuló beruházás legfőbb célja a csatorna menti területek bel-és árvízvédelmi helyzetének javítása, a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer teljessé tétele, mivel az öblözet eddig nem épült ki teljes egészében, így a csatorna nyugati oldalán keletkező belvizek összegyűjtése és elvezetése nem volt kellőképpen megoldott.

E problémát orvosolják a szakemberek most a Marótvölgyi öblözet hiányzó, déli részöblözetének kialakításával, valamint a Főnyedi szivattyútelep gépészeti rekonstrukciójával, ahová a bejárás során minden érdeklődő be is léphetett.

A projekt kivitelezési munkálatai 2017 júliusában kezdődtek meg, azóta pedig megépült a déli elzáró töltés, továbbá a ZS1 zsilip elzáró szerkezete. A zsilip kapcsán fontos eredmény, hogy a szívó-nyomó csövek beépítésre kerültek, valamint a zsiliphez vezető megközelítő út kivitelezése jelenleg is folyamatban van. Mindemellett a vízügyi igazgatóság beszerezte a zsilipnél alkalmazandó szállítható szivattyúkat. A műtárgynál folyó munkák komplett befejezésére várhatóan az érintett munkaterületen folyó anyagszállítás végeztével kerül sor.

Szintén zajlik a Somogyásmoni övások és a Marótvölgyi csatorna áthelyezett szakasza vonatkozásában a csatorna szelvény kialakítása, illetve utóbbi csatorna második szakaszának kotrása. Mindemellett napjainkban is épül a 6811.számú út déli oldalán elhelyezkedő csapadékvíz elvezető árok torkolatában a CS3 jelű csappantyús átérész.

A Főnyedi szivattyútelep rekonstrukciós munkálatai 2017 decemberében véget értek, és sikerrel zárult a 72 órás üzempróba is. A létesítmény jelenleg is üzemel, mivel a területen belvízvédekezés zajlik. Szintén elkészült az 1. számú árok nyomvonala, illetve az ide vezető megközelítő út bozót- és cserjeirtása.

A már zajló munkálatok mellett a közeljövőben az üzemi híd megépítésével, a meglévő hidak rekonstrukciójával, átérészek és surrantók kialakításával, valamint üzemi utak és útsatlakozások építésével, végül, de nem utolsósorban pedig zsilip és gázló típusú műtárgyak megépítésével folytatódik a beruházás, amelynek várható befejezése 2019 szeptemberére.

További információ kérhető:

Kárpátfalvi Annamária – PR munkatárs

E-mail: karpatfalvi.annamaria@nyuduvizig.hu

Web: <http://marotvolgy.ovf.hu/>

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

